

(様式1)

久喜市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

久喜市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	36,278	36,278	
25	187,500	178,683	
26	154,564	143,370	
27	2,878,019	712,191	
28	0	0	
29	224,736	0	
合計		3,481,097	1,070,522

<参考>	久喜市東日本大震災 復興交付金基金残高	久喜市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	久喜市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		2,410,663	88

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

久喜市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
1	D-19-1-	久喜市市街地 液状化対策事 業	南栗橋地 区	市	市	直接	継続	4,685,935	24 ~ 31	23						H25.3 東日本大震災復興交付金基金設置。	
										24	36,278	0	36,278	0			
										25	187,500	0	178,683		H25.5発注 実証実験業務、事業計画策定業務。 H26.3完了 実証実験業務。 H26.12完了 事業計画策定業務。		
										26	154,564	0	143,370		H26.12発注 地質調査業務、詳細設計業務。 H27.5未完了 地質調査業務。 H27.7未完了 詳細設計業務。		
										27	2,878,019	0	712,191		H27.8.5~H28.6.30 事前家屋調査業務。 H27.9.12~H29.9.29 液状化対策工事。		
										28	0	0	0				
										29	224,736	0	0				
	累計	3,481,097	0	1,070,522	0												
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
												24	0	0	0	0	0
												25	0	0	0	0	0
												26	0	0	0	0	0
												27	0	0	0	0	0
												28	0	0	0	0	0
												29	0	0	0	0	0
											0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
												24	36,278	0	36,278	0	0
												25	187,500	0	178,683	0	0
												26	154,564	0	143,370	0	0
												27	2,878,019	0	712,191	0	0
												28	0	0	0	0	0
		29	224,736	0	0	0	0										
4,685,935	市町村交付分 計	3,481,097	0	1,070,522	0	0											
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0										
		24	36,278	0	36,278	0	0										
		25	187,500	0	178,683	0	0										
		26	154,564	0	143,370	0	0										
		27	2,878,019	0	712,191	0	0										
		28	0	0	0	0	0										
		29	224,736	0	0	0	0										
4,685,935	合計	3,481,097	0	1,070,522	0	0											