

(様式1)

久喜市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

久喜市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	36,278	36,278	
H25	187,500	142,852	
H26	154,564	35,831	
H27	2,878,019	353,370	
H28	0	712,183	
H29	224,736	1,752,718	
H30	0	50,355	
H31	385,134	144,597	
H32	0	433,687	
合計	3,866,231	3,661,871	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	3,829,953	0	3,829,953	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,866,231	3,866,231	0	0	0
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	3,866,231	3,866,231	0	0	0

※令和2年度末までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2D)

久喜市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
1	D	19	1	-		久喜市市街地 液状化対策事業	南栗橋地区	市	市	直接	完了	5,154,977	24 ~ 32	H23				0	H25.3 東日本大震災復興交付金基金設置。														
														H24	36,278	0	36,278	0															
														H25	187,500	0	142,852	44,648	H25.5発注 実証実験業務、事業計画策定業務。 H26.3完了 実証実験業務。 H26.12完了 事業計画策定業務。														
														H26	154,564	0	35,831	118,733	H26.12発注 地質調査業務、詳細設計業務。 H27.5完了 地質調査業務。 H27.7完了 詳細設計業務。														
														H27	2,878,019	0	353,370	2,524,649	H27.8.5～H28.6.30 事前家屋調査業務。 H27.9.12～H29.9.29 液状化対策工事。														
														H28	0	0	712,183	▲ 712,183															
														H29	224,736	0	1,752,718	▲ 1,527,982	H29.9 対策工事完了 H29.5～H29.12 観測機器設置 H29.9～H30.3 効果検証業務、沈下観測業務														
														H30	0	0	50,355	▲ 50,355	H30.4～H31.3 効果検証業務、沈下観測業務														
														H31	385,134	0	144,597	240,537	R2.1～家屋事後調査、舗装本復旧工事														
														H32	0	0	433,687	▲ 433,687	R2.10～家屋事後調査、R2.7本復旧工事完了														
														累計	3,866,231	0	3,661,871	204,360															
														市町村 交付分																			
														5,154,977												市町村交付分 計	3,866,231	0	3,661,871	204,360			
																										都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
																												H24	0	0	0	0	
																												H25	0	0	0	0	
																												H26	0	0	0	0	
												H27	0	0	0	0																	
												H28	0	0	0	0																	
												H29	0	0	0	0																	
												H30	0	0	0	0																	
												H31	0	0	0	0																	
												H32	0	0	0	0																	
0												都道府県交付分 計	0	0	0	0																	
												市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0															
														H24	36,278	0	36,278	0															
														H25	187,500	0	142,852	44,648															
														H26	154,564	0	35,831	118,733															
														H27	2,878,019	0	353,370	2,524,649															
														H28	0	0	712,183	▲ 712,183															
														H29	224,736	0	1,752,718	▲ 1,527,982															
														H30	0	0	50,355	▲ 50,355															
														H31	385,134	0	144,597	240,537															
														H32	0	0	433,687	▲ 433,687															
5,154,977												合計	3,866,231	0	3,661,871	204,360																	