


# 久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略） における平成30年度の取組について

## 1 基本方針





久喜市下水道事業中期経営計画（経営戦略）（計画期間：平成30年度～令和9年度）（以下、経営戦略と言う。）は、公共下水道事業及び農業排水事業の将来像（ビジョン）を「安定した経営の持続と公平なサービスの実現」と定め、これを実現するための基本方針を示したものです。

このたび、平成30年度の決算が確定したことから、平成30年度の取組について、まとめたものです。



## 2 達成状況及び進捗状況

基本方針：水循環

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
1 水 未 洗 整 化 備 率 地 の 域 向 の 上 解 消 、	未整備地域の解消	計画		
		H30 進捗状況	生活環境の改善や公共水域の水質保全を図るため、未整備地域に下水道管を敷設し、10haの供用を開始した。その結果、整備率は84.8%となり、平成29年度末と比べ0.4ポイント上昇した。	
	未接続世帯への 接続促進	計画		
		H30 進捗状況	新規公共下水道供用開始世帯全戸と供用開始済地区の未接続者に個別訪問を実施し、公共下水道への早期接続の促進に努めた。	
2 対 浸 水 水 対 策 に よ る 豪 雨	連携体制の構築	計画		
		H30 進捗状況	久喜市河川・下水道事業調整協議会を設立し、埼玉県と久喜市建設部・上下水道部の連携体制を構築した。	
	雨水調整池の整備	計画		
		H30 進捗状況	整備実施に向け、整備予定の東田調整池にストックされていた建設発生土を搬出した。	

基本方針：施設の維持

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
1 道 合 の 流 改 式 善 下 水	合流式下水道の 分流化	計画		
		H30 進捗状況	市道久喜211号線の道路拡幅整備に併せて污水管渠を一部整備し、今後の道路側溝整備によって、雨水と污水が部分的に分離される見込みとなった。	
2 管 渠 の 更 新	管渠の点検・調査	計画		
		H30 進捗状況	南栗橋地区で目視調査を実施した。	
	更新工事の実施	計画		
		H30 進捗状況	管内調査により発見した本町5丁目地内の管渠破損箇所への布設替え工事を実施した。	

方針	取組項目		計 画 期 間			
			前 期		後 期	
3 ポ ン プ 場 の 改 築	汚水ポンプ場の 長寿命化計画策定	計画	下新井	上内	吉羽	
		H30 進捗状況	施設ごとの長寿命化計画に代わり、新たに交付金の要件となった、下水道施設全体を包括した下水道ストックマネジメント計画（令和元年度～令和5年度）を策定し、その中で下新井中継ポンプ場と上内中継ポンプ場の改築を計画した。			
	汚水ポンプ場の 改築	計画	北	下新井	上内	吉羽
		H30 進捗状況	北中継ポンプ場更新工事として、ポンプ場の耐震補強工事、制御盤等の電気設備受変電設備等の更新工事を実施した。			
	雨水ポンプ場の 長寿命化計画策定	計画	桜田	久喜菖蒲	清久	
		H30 進捗状況	施設ごとの長寿命化計画に代わり、新たに交付金の要件となった、下水道施設全体を包括した下水道ストックマネジメント計画（令和元年度～令和5年度）を策定し、その中で桜田雨水ポンプ場と久喜菖蒲工業団地雨水ポンプ場の改築を計画した。			
	雨水ポンプ場の 改築	計画	吉羽	桜田	久喜菖蒲	清久
		H30 進捗状況	吉羽雨水ポンプ場については、流入ゲートの更新工事（第1期）を実施した。			

※長寿命化計画：対象施設（個別）の計画的な改築及び維持管理の概要、長寿命化対策の実施効果、年度計画等を定めた計画

※下水道ストックマネジメント計画：全ての下水道施設を一体的に捉え、計画的な点検・調査、改築計画等を定めた計画

方針	取組項目		計 画 期 間		
			前 期	後 期	
4 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 の 最 適 化	農業集落排水 処理施設の改築	計画	除堀	太田袋	丸谷・神ノ木
		H30 進捗状況	除堀地区の処理施設・管路施設の機能強化工事を 実施した。		
	公共下水道への 接続の計画策定	計画	北中曽根	北青柳、塚田	六万部
		H30 進捗状況	北中曽根地区を令和3年度から公共下水道へ接続 するスケジュールを作成した。		
	公共下水道への 接続	計画	北中曽根	北青柳、塚田	六万部
		H30 進捗状況	北中曽根地区について地元説明会を開催し、公共 下水道接続のスケジュール、下水道使用料、処理場 廃止に伴う今後の維持管理について説明した。		
最適整備構想計画 の策定	計画	計画策定			
	H30 進捗状況	久喜地区の北中曽根地区を除く9地区の機能診断 調査を実施し、策定準備を進めた。			

基本方針：経営の持続

方針	取組項目		計 画 期 間	
			前 期	後 期
1 大 民間活用 の 範囲	業務委託の包括化 と範囲の拡大	計画		
		H30 進捗状況	民間活用の実績について、近隣市町の状況について調査を実施した。	
2 流域下水道管理 の 単価格差の負	流域下水道維持管理 負担金の適正化	計画		
		H30 進捗状況	会議の際に、流域下水道維持管理負担金の適正化についての要望をした。	
3 の 段階 適 正 的 な 使用料	使用料の適正化	計画		
		H30 進捗状況	下水道事業及び農業集落排水処理施設使用料の適正な水準と体系について、久喜市下水道・農業集落排水事業運営審議会に諮問し、検討・審議した。 (継続中)	
4 へ 持 続 的 再 構 築 組 織	組織再構築	計画		
		H30 進捗状況	業務の効率化、業務内容の見直しを実施するための調査・検討をし、令和元年度から経営部門を水道と統合する。	
5 経 営 の 透 明 性 の 向 上	農業集落排水事業 の地方公営企業法 適用	計画		
		H30 進捗状況	地方公営企業法適用に必要な農業集落排水事業の資産評価をするため、事業開始時からの工事契約書、決算書等を収集・整理した。	
	経営の透明性向上	計画		
		H30 進捗状況	公共下水道事業の平成29年度貸借対照表および損益計算書（決算書）をホームページで公開した。 また、公共下水道および農業集落排水事業の平成29年度決算を分析した経営比較分析表を、ホームページで公表した。	